

OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE ABRIL 2024

ITEM	OBRA	ENDEREÇO	CIA	EMPRESA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR ATUAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO(dias)	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	ETAPAS	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDO
1	Construção de edifício para abrigar o Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães	Rua das flores, s/n, Chapada dos Guimarães	0007391-57.2022.8.11.0000	EHS Construtora e Incorporadora Ltda	7.598.475,67	9.705.581,42	820	3/3/2022	junho-24	Execução de acabamentos	Em andamento	82,89%
2	Construção de edifício para abrigar o Fórum da Comarca de Alto Garças	Rua Dom Aquino, n. 300, Bairro Centro, Alto Garças	0029860-63.2023.8.11.0000	EHS Construtora e Incorporadora Ltda	10.239.128,18	10.239.128,18	600	2/6/2023	janeiro-25	levantamento de alvenaria	Em andamento	25,02%
3	Reforma e Ampliação do edifício que abriga o Fórum da Comarca de Campo Verde	Praça dos três poderes, s/n, Centro, Campo Verde	0001662-79.2024.8.11.0000	TT Moreno da Silva Ltda	9.550.000,00	9.550.000,00	730	5/2/2024	fevereiro-26	serviços preliminares, execução do canteiro de obras e demolições	Em andamento	1,81%
4	Reforma e Ampliação do edifício que abriga o Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda	Avenida Paraná, 2598, Jardim São José, Pontes e Lacerda	0059362-18.2021.8.11.0000	Construtora Medianeira	8.875.617,29	11.674.676,74	930	20/12/2021	julho-24	Reforma do prédio existente	Em andamento	76,19%
5	Reforma e Ampliação do edifício que abriga o Fórum da Comarca de Tapurah	Avenida Ro de Janeiro, 223 - Centro, Tapurah	0064599-62.2023.8.11.0000	Galvão e Galvão Engenharia Ltda	4.267.872,94	4.267.872,94	730	23/10/2023	outubro-25	serviços preliminares, execução do canteiro de obras e demolições	Em andamento	8,05%
6	Energia Solar do Fórum de Cuiabá	Avenida Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, s/n, CPA, Cuiabá	0017725-19.2023.8.11.0000	Nóbrega & Assis Serviços de Engenharia Ltda	4.949.000,00	4.949.000,00	540	17/4/2023	outubro-24	Fornecimentos e serviços	Em andamento	75,51%
7	Reforma do edifício que abriga o Juizado da Infância e Juventude de Cuiabá	Avenida Dante Martins de Oliveira, s/n, bairro Planalto, Cuiabá	0058573-82.2022.8.11.0000	Cuyaverá Construtora Ltda	5.784.447,15	6.743.712,05	720	11/11/2022	novembro-24	Serviços gerais de obra	Em andamento	38,92%
8	Ampliação do Anexo Desembargador Atahide Monteiro da Silva - Gabinetes de Desembargadores - TJMT	Avenida Desembargador Carlos Avalone, s/n, CPA, Cuiabá	0060294-35.2023.8.11.0000	Construtora Medianeira	14.154.003,23	14.154.003,23	510	30/10/2023	junho-25	Estrutura e fundação	Em andamento	6,14%
9	Reforma e ampliação do Estacionamento I localizado no TJMT	Avenida Desembargador Carlos Avalone, s/n, CPA, Cuiabá	0071635-58.2023.8.11.0000	Galvão e Galvão Engenharia Ltda	802.024,18	802.024,18	120	21/11/2023	março-24	serviços finais	Em andamento	64,02%