

OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE MAIO 2024

| ITEM | OBRA | ENDEREÇO | CIA | EMPRESA | VALOR INICIAL (R\$) | VALOR ATUAL (R\$) | PRAZO DE EXECUÇÃO(dias) | DATA DE INÍCIO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | ETAPAS | STATUS | PERCENTUAL CONCLUÍDO |
|------|--|---|---------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---|--------------|----------------------|
| 1 | Construção de edifício para abrigar o Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães | Rua das flores, s/n, Chapada dos Guimarães | 0007391-57.2022.8.11.0000 | EHS Construtora e Incorporadora Ltda | 7.598.475,67 | 9.705.581,42 | 820 | 3/3/2022 | junho-24 | Execução de acabamentos | Em andamento | 85,66% |
| 2 | Construção de edifício para abrigar o Fórum da Comarca de Alto Garças | Rua Dom Aquino, n. 300, Bairro Centro, Alto Garças | 0029860-63.2023.8.11.0000 | EHS Construtora e Incorporadora Ltda | 10.239.128,18 | 10.239.128,18 | 600 | 2/6/2023 | janeiro-25 | levantamento de alvenaria | Em andamento | 28,33% |
| 3 | Reforma e Ampliação do edifício que abriga o Fórum da Comarca de Campo Verde | Praça dos três poderes, s/n, Centro, Campo Verde | 0001662-79.2024.8.11.0000 | TT Moreno da Silva Ltda | 9.550.000,00 | 9.550.000,00 | 730 | 5/2/2024 | fevereiro-26 | serviços preliminares, execução do canteiro de obras e demolições | Em andamento | 4,50% |
| 4 | Reforma e Ampliação do edifício que abriga o Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda | Avenida Paraná, 2598, Jardim São José, Pontes e Lacerda | 0059362-18.2021.8.11.0000 | Construtora Medianeira | 8.875.617,29 | 11.674.676,74 | 930 | 20/12/2021 | julho-24 | Reforma do prédio existente | Em andamento | 77,90% |
| 5 | Reforma e Ampliação do edifício que abriga o Fórum da Comarca de Tapurah | Avenida Ro de Janeiro, 223 - Centro, Tapurah | 0064599-62.2023.8.11.0000 | Galvão e Galvão Engenharia Ltda | 4.267.872,94 | 4.267.872,94 | 730 | 23/10/2023 | outubro-25 | serviços preliminares, execução do canteiro de obras e demolições | Em andamento | 11,68% |
| 6 | Energia Solar do Fórum de Cuiabá | Avenida Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, s/n, CPA, Cuiabá | 0017725-19.2023.8.11.0000 | Nóbrega & Assis Serviços de Engenharia Ltda | 4.949.000,00 | 4.949.000,00 | 540 | 17/4/2023 | outubro-24 | Fornecimentos e serviços | Em andamento | 78,93% |
| 7 | Reforma do edifício que abriga o Juizado da Infância e Juventude de Cuiabá | Avenida Dante Martins de Oliveira, s/n, bairro Planalto, Cuiabá | 0058573-82.2022.8.11.0000 | Cuyaverá Construtora Ltda | 5.784.447,15 | 6.743.712,05 | 720 | 11/11/2022 | novembro-24 | Serviços gerais de obra | Em andamento | 41,98% |
| 8 | Ampliação do Anexo Desembargador Atahide Monteiro da Silva - Gabinetes de Desembargadores - TJMT | Avenida Desembargador Carlos Avalone, s/n, CPA, Cuiabá | 0060294-35.2023.8.11.0000 | Construtora Medianeira | 14.154.003,23 | 14.154.003,23 | 510 | 30/10/2023 | junho-25 | Estrutura e fundação | Em andamento | 14,46% |
| 9 | Reforma e ampliação do Estacionamento I localizado no TJMT | Avenida Desembargador Carlos Avalone, s/n, CPA, Cuiabá | 0071635-58.2023.8.11.0000 | Galvão e Galvão Engenharia Ltda | 802.024,18 | 802.024,18 | 120 | 21/11/2023 | julho-24 | serviços finais | Em andamento | 76,50% |
| 10 | Construção de prédio para abrigar o almoxarifado do Departamento de Material e Patrimônio | Avenida Hélio Ponce de Arruda, Centro Político e Administrativo, Cuiabá | 0027284-63.2024.8.11.0000 | Azevedo Construções Ltda. | 11.125.000,00 | 11.125.000,00 | 480 | 20/05/2024 | setembro-25 | mobilização preliminar | | |
| 11 | Construção de edifício para abrigar o Fórum da Comarca de Sinop | Avenida Dr. Clóvis de Mello, lote 01-03, quadra 24, Aquarela das Artes, Sinop, MT | 0029734-76.2024.8.11.0000 | Directa Engenharia e Projetos Ltda. | 47.890.000,00 | 47.890.000,00 | 900 | 29/05/2024 | novembro-26 | mobilização preliminar | | |